

### 汉台区2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况明细表

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)			
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩 效管理		
								已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告														
<b>合计</b>			<b>135</b>					<b>2800</b>	<b>2234</b>	<b>198</b>	<b>5000</b>	<b>10232</b>	<b>2668.095</b>	<b>2157.336</b>	<b>185.5</b>	<b>4557.36</b>	<b>9568.29</b>													
1	①种植业基地(种植业)	2023年陈岭村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚65亩	铺镇	陈岭村	区农业农村	已完工	97.5				<b>97.5</b>	95				<b>95</b>	√					√	√	√	√	√	√	√	√
2	①种植业基地(种植业)	2023年张营村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚100亩	龙江街道办	张营村	区农业农村	已完工	150				<b>150</b>	146				<b>146</b>	√					√	√	√	√	√	√	√	√
3	①种植业基地(种植业)	2023年武家坝村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚150亩	宗营镇	武家坝村	区农业农村	已完工	225				<b>225</b>	216				<b>216</b>		√				√	√	√	√	√	√	√	√
4	①种植业基地(种植业)	2023年赵曹村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚100亩	宗营镇	赵曹村	区农业农村	已完工	150				<b>150</b>	145				<b>145</b>		√				√	√	√	√	√	√	√	√
5	①种植业基地(种植业)	2023年大兴村设施蔬菜项目	30亩蟠桃增加设施大棚建设	汉王镇	大兴村	区农业农村	已完工	30				<b>30</b>	28				<b>28</b>		√				√	√	√	√	√	√	√	√
6	①种植业基地(种植业)	2023年大寨村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚65亩	铺镇	大寨村	区农业农村	已完工		97.5			<b>97.5</b>		97.5			<b>97.5</b>	√					√	√	√	√	√	√	√	√
7	①种植业基地(种植业)	2023年新铺村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚60亩	铺镇	新铺村	区农业农村	已完工		90			<b>90</b>		86			<b>86</b>	√					√	√	√	√	√	√	√	√
8	①种植业基地(种植业)	2023年文庙村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚50亩	七里街道办	文庙村	区农业农村	已完工		75			<b>75</b>		75			<b>75</b>		√				√	√	√	√	√	√	√	√
9	①种植业基地(种植业)	2023年千户村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚12亩	鑫源街道办	千户村	区农业农村	已完工		18			<b>18</b>		18			<b>18</b>		√				√	√	√	√	√	√	√	√
10	①种植业基地(种植业)	2023年杨家营村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚100亩	铺镇	杨家营村	区农业农村	已完工				150	<b>150</b>			145		<b>145</b>	√					√	√	√	√	√	√	√	√
11	①种植业基地(种植业)	2023年南池村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚30亩	铺镇	南池村	区农业农村	已完工				45	<b>45</b>			45		<b>45</b>	√					√	√	√	√	√	√	√	√
12	①种植业基地(种植业)	2023年芦坝村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚90亩	铺镇	芦坝村	区农业农村	已完工				135	<b>135</b>			135		<b>135</b>	√					√	√	√	√	√	√	√	√
13	①种植业基地(种植业)	2023年金华村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚40亩	七里街道办	金华村	区农业农村	已完工				60	<b>60</b>			55		<b>55</b>		√				√	√	√	√	√	√	√	√

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)			
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩 效管理		
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告				
14	①种植业基地(种植业)	2023年留马山村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚130亩	七里街道办	留马山村	区农业农村局	已完工				195	195						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	①种植业基地(种植业)	2023年染房营村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚30亩	七里街道办	染房营村	区农业农村局	已完工				45	45						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
16	①种植业基地(种植业)	2023年镇江村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚60亩	七里街道办	镇江村	区农业农村局	已完工				90	90						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
17	①种植业基地(种植业)	2023年龙江村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚140亩	龙江街道办	龙江村	区农业农村局	已完工				210	210						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18	①种植业基地(种植业)	2023年河坝村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚100亩	龙江街道办	河坝村	区农业农村局	已完工				150	150						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
19	①种植业基地(种植业)	2023年黄营村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚80亩	龙江街道办	黄营村	区农业农村局	已完工				120	120						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20	①种植业基地(种植业)	2023年唐营村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚40亩	龙江街道办	唐营村	区农业农村局	已完工				60	60						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	①种植业基地(种植业)	2023年西郑营村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚40亩	龙江街道办	西郑营村	区农业农村局	已完工			60		60						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
22	①种植业基地(种植业)	2023年柏花村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚30亩	龙江街道办	柏花村	区农业农村局	已完工				45	45						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	①种植业基地(种植业)	2023年张码头村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚30亩	龙江街道办	张码头村	区农业农村局	已完工				45	45						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
24	①种植业基地(种植业)	2023年上街村设施蔬菜产业项目	新建蔬菜大棚60亩	宗营镇	上街村	区农业农村局	已完工				90	90						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
25	①种植业基地(种植业)	2023年宗营镇花卉苗木基地建设项	改建118亩花卉苗木	宗营镇	马王庙村、郭湾村	区农业农村局	已完工				118	118						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
26	①种植业基地(种植业)	2023年铺镇芦坝村蔬菜育苗中心建设项目	新建蔬菜育苗中心10亩	铺镇	芦坝村	区农业农村局	已完工		65			65		60				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
27	①种植业基地(种植业)	2023年铺镇芦坝村蔬菜育苗中心建设项目	新建蔬菜育苗中心10亩及配套设施	铺镇	芦坝村	区农业农村局	已完工	25				25	25	25				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)							
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩效 管理						
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告								
28	②养殖业基地(养殖业)	2023望江村养牛场建设项目	配套建设800平方米牛棚,草料场400平方米。	徐望镇	望江村	区农业农村局	已完工	50					50	48					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
29	②养殖业基地(养殖业)	汉台区产业奖补项目	对脱贫户自主发展种养殖业、农副产品加工业、休闲农业服务业等产业的,按照我区奖补办法进行补助。	相关镇	相关村	区农业农村局	已完工	45				60	105	45					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
30	②养殖业基地(养殖业)	2023年汉台区稻渔综合种养项目	新建2000亩稻渔综合种养项目。	相关镇	相关村	区农业农村局	已完工					280	280					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
31	⑤休闲农业与乡村旅游	2023年度汉台区宗营镇郭湾村产学研基地续建工程项目	维修加固2号窑洞房1012m <sup>2</sup> ,建设产学研基地厨房133m <sup>2</sup> 、围墙441m <sup>2</sup> 及室外工程1456m <sup>2</sup> 等附属设施及初期运营。	宗营镇	郭湾村	区农业农村局	已完工	90					90	86					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
32	⑤休闲农业与乡村旅游	五郎村华都农旅融合特色体验区	新建6个太空舱民宿(长8.5米宽3.3米高3.2米,建筑面积28m <sup>2</sup> )	汉王镇	五郎村	区文旅局	已完工												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
33	⑤休闲农业与乡村旅游	宗营镇杨家山村农旅融合综合开发项目	以民宿为特点、翻新改造旧房5间,建设300平方农家小院,提供餐饮、娱乐、农业休闲观光等设施。	宗营镇	杨家山村	区文旅局	已完工												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
34	⑤休闲农业与乡村旅游	2023年度汉台区老君镇皇塘村农耕文化田园综合体建设项目	翻建改造旧房3处,流转土地100亩,配套餐饮、住宿、农耕采摘、研学体验等设施。	老君镇	皇塘村	区文旅局	未完工													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
35	①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设	2023年汉王镇产联体发展续建项目	800m <sup>2</sup> 交易中心四边及内部配套设施建设,48m <sup>2</sup> 烘干房改造,搭建产联体蔬菜、柑桔等杂果收购交易大棚1000m <sup>2</sup> 。	汉王镇	群干村	区农业农村局	已完工	80					80	80					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
36	①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设	2023年度汉台区河东店镇驷马村优质粮油收储中心建设项目	新增烘干机2台及烘干配套设施,150吨储存粮仓2个,硬化场地2400平方米;修建钢结构谷物临时堆放库房740平方米,修建钢结构农机停放库房220平方米,及附属设施水电路。	河东店镇	驷马村	区农业农村局	已完工		170				170	170					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
37	①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设	2023年草塘村集体经济产业项目	新建羊肚菌冷链存储保鲜库400立方米、200吨的保鲜库	徐望镇	草塘村	区农业农村局	已完工												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
38	②加工业	2023年度汉台区宗营镇杨家山村柑桔分拣中心建设项目	购买柑桔分拣打蜡设备一套	宗营镇	杨家山村	区农业农村局	已完工	7.5	27.5				35	7.5	26				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)				
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩 效管理			
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告					
39	②加工业	2023年铺镇狮子村蔬菜基地分拣包装中心项目	建设300平方米蔬菜包装、分拣中心。	铺镇	狮子村	区农业农村局	已完工					70	70						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
40	②加工业	2023年铺镇皂树村粮油精深加工产业项目	日烘干40吨烘干设备及精深加工等附属设施一套	铺镇	皂树村	区农业农村局	已完工					150	150						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
41	②加工业	2023年河店镇平安村集体经济发展项目	依托平安村社区工厂现有熨烫设备,新购置干洗、水洗机器及烘干设备各1套。	河店镇	平安村	区农业农村局	已完工		15				15	14.5					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
42	②加工业	2023年武乡镇东村集体经济发展项目	村集体通过项目资金扩建构建仁乡源品牌以薯类蔬菜食品加工为主的集农产品原料供应-食品深加工-产品研发-仓储物流-销售综合一体产业链,带动脱贫户(含监测户)产业分红和400余人务工增收。	武乡镇	东村	区农业农村局	已完工		100				100	100					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
43	②加工业	2023年汉王镇汉明村柑桔分拣中心项目	建设柑桔分拣中心选果车间(圆弧轻钢结构大棚2000平方米)。	汉王镇	汉明村	区农业农村局	已完工	74					74	71					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
44	②加工业	2023年徐望镇邵家湾村有机肥生产项目	建设600平方有机肥仓库和600平方有机肥生产车间,购置全自动有机肥发酵罐,全自动粉碎包装机1套。	徐望镇	邵家湾村	区农业农村局	已完工	104					104	100					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
45	②加工业	2023年老君镇新兴村千亩辣椒蔬菜种植基地及烘干加工厂房建设项目	修建辣椒烘干加工钢构房550m²	老君镇	新兴村	汉台区民政局	已完工	65	0	0	0	65	59	0	0	0	59		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
46	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年李冲村蔬菜大棚配套设施建设项目	240亩蔬菜基地内配套建设大棚抗旱井1眼,水泵房1座,配套压力罐1个,电缆线500米,大棚主水管道,村砌U型渠3000米。	铺镇	李冲村	区农业农村局	已完工	80					80	77					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
47	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年郑庄村柑桔产业园配套建设长柑桔园产业路项目	200亩柑桔园配套建设长1000米、宽3.5米、厚0.2米产业路。	武乡镇	郑庄村	区农业农村局	已完工	65					65	62					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
48	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年度永久村柑桔产业园产业路项目	300亩柑桔园配套建设长1000米、宽3.5米、厚0.2米产业路。	汉王镇	永久村	区农业农村局	已完工	65					65	63					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
49	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年共力村石榴园产业路项目	260亩石榴园配套建设长1000米、宽3.5米、厚0.2米产业路。	武乡镇	共力村	区农业农村局	已完工	65					65	63					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)		
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩 效管理	
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告			
50	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年王庄村柑桔园产业路项目	180亩柑桔园配套建设长900米、宽3米、厚0.2米产业路。	武乡镇	王庄村	区农业农村局	已完工		60					57						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
51	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年徐望镇徐家坡村设施蔬菜产业路项目	150亩大棚蔬菜基地配套建设长750米、宽3.5米、厚0.2米产业路。	徐望镇	徐家坡村	区农业农村局	已完工	46						44						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
52	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2022年新铺村设施蔬菜配套产业路项目	200亩蔬菜基地内配套建设长1000米、宽3.5米、厚0.2米产业路。	铺镇	新铺村	区农业农村局	已完工													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
53	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年产坝村蔬菜大棚配套灌溉设施建设项目	150亩蔬菜基地内配套灌溉机井1口, 12平方米机井房1间, 输电线路120米。	铺镇	产坝村	区农业农村局	已完工							14						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
54	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年留马山村设施蔬菜产业路项目	150亩蔬菜基地配套建设长1300米、宽3.5米、厚0.2米产业路。	七里街道办	办留马山村	区农业农村局	已完工	14	25	46				14	25	42.5				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
55	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年毛寨村猕猴桃产业路项目	300亩猕猴桃产业园配套建设长800米、宽3.5米、厚0.2米产业路。	武乡镇	毛寨村	区农业农村局	已完工													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
56	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年王家沟村果蔬基地产业路项目	180亩果蔬基地配套建设长320米、宽3.5米、厚0.2米产业路及砌护路基(2组)	老君镇	王家沟村	区农业农村局	已完工													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
57	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年七里街道办吴基庄村农产品仓储物流基地项目(吴基庄村农产品展销服务中心)	吴基庄村农产品展销服务中心, 占地300㎡, 选址位于吴基庄村村委会院内。	七里街道办	吴基庄村	区农业农村局	未完工													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
58	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年河东店镇花果村橘园产业路	新建500米, 宽1.5米-2米, 厚0.2米产业路及相关配套设施。	河东店镇	花果村	区农业农村局	已完工													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
59	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年老君镇五星村十三组粮油产业路	新建长300米, 宽3米, 厚0.2米产业路。	老君镇	五星村	区农业农村局	已完工													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
60	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年龙江镇办龙江村设施蔬菜大棚配套项目	龙江村140亩设施蔬菜大棚基地配套灌溉机井1眼80米深及机井配套灌溉设施。	龙江镇办	龙江村	区农业农村局	已完工													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
61	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年鑫源街道千户村农业产业园区配套项目	对农业种植园区产业配套设施改造提升, 铺设灌溉管网1080米, 改造灌溉排水渠道11.4米。	鑫源街道办	千户村	区农业农村局	已完工													√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)	
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩 效管理
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告		
62	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年武乡镇曹党村果园产业路项目	曹党村一组产业路连接至七组、原焦牛三组主路，硬化全长650米，宽度3米，厚20公分。	武乡镇	曹党村	区农业农村局	已完工		37				37						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
63	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年武乡镇曹党村设施蔬菜配套灌溉项目	设施蔬菜配套30U型渠道460米。	武乡镇	曹党村	区农业农村局	已完工		20				20						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
64	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年铺镇陈岭村设施蔬菜产业园产业路项目	新建长1600米、宽3.5米、厚0.2米产业路。	铺镇	陈岭村	区农业农村局	已完工		95				95						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
65	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年河东店镇张寨村柑桔博览园基础设施建设项目	柑桔产业园长1.5公里，宽2.5-3米，厚0.18米产业路。	河东店镇	张寨村	区农业农村局	已完工		90				90						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
66	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年汉王镇繁荣村果园产业路项目	340亩杂果园配套建设(3组到1组梨园)长900米，宽3.5米，厚度0.2米产业路；(3组到2组)桃园长680米，宽3.5米，厚度0.2米产业路。	汉王镇	繁荣村	区农业农村局	已完工		100				100						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
67	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年徐望镇丰河村桃园产业路项目	新建桃园产业道路长72米，宽3.5米，厚0.2米。	徐望镇	丰河村	区农业农村局	已完工		7				7						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
68	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年龙江镇办水生蔬菜产业园区产业路项目	600亩水生蔬菜基地配套建设；河坝村3组产业路长140米，宽2.5米，厚0.2米；黄营村1、2组产业路长1160米，宽3米，厚0.2米。	龙江街道办	河坝村、黄营村	区农业农村局	已完工		75				75						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
69	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年宗营镇赵曹村蔬菜大棚产业路建设项目	100亩蔬菜基地配套建设宽3.5米，长300米，厚0.2米产业路；村前排水U型渠长450米，其中：宽60公分，长100米，宽40公分，长350米。	宗营镇	赵曹村	区农业农村局	已完工		26				26						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
70	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年武乡镇吴庄村股份经济合作社产业项目	30亩桃园配套建设500米产业路(20万)。新建50吨气调库1座(39万元)，智慧农业水肥一体化温湿监测、喷淋系统各1套，完善智慧农业数据平台(15万)，农产品溯源管理和农产品品牌化提升(6万)。	武乡镇	吴庄村	区农业农村局	已完工	80					80	76					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
71	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年度汉台区宗营镇范家坪村柑桔产业路项目	200亩柑桔园新建长710米、宽3.5米、厚0.2米产业路。	宗营镇	范家坪村	区农业农村局	已完工	60					60	57					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)							
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩效 管理						
								已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告																		
72	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年度汉台区宗营镇范家坪村人居环境整治项目	铺设农村生活污水管网1500米	宗营镇	范家坪村	区农业农村局	已完结	60					60	56					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
73	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年宗营镇武家坝村设施蔬菜产业路项目	150亩设施蔬菜基地配套设施建设长1000米、宽3米、厚0.2米产业路。	宗营镇	武家坝村	区农业农村局	已完结	50					50	47.5					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
74	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年铺镇郑坎村农田水利设施建设项目	新建抗旱井一眼，配套泵房电缆线输水管道等附属设施，衬砌U型渠道1000米。	铺镇	郑坎村	区水利局	已完结	27			3		25.7			2.85			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
75	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年汉台区老君镇五星村灌溉U形渠建设项目	13组建设主渠600米开口60厘米，副渠3000米开口30厘米	老君镇	五星村	区水利局	已完结	25.2			2.8		28	24		2.66			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
76	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年老君镇王家沟村东方红抽水机站改造工程	管道更换、机房、改建1200米渠道	老君镇	王家沟村	区水利局	已完结	20.7			2.3		23	19.8		2.2			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
77	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年老君镇拐拐村渠道治理工程	治理1000米排洪灌溉渠	老君镇	拐拐村	区水利局	已完结	27			3		30	25.7		2.85			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
78	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年鑫源街道千户村农田水利设施项目	垮塌渠道清淤，衬砌渠道1.2km	鑫源街道办	千户村	区水利局	已完结	31.5			3.5		35	30		3.33		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
79	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年龙江办唐营村抗旱水井项目	唐营村二组公房边修建抽水站一座，井深15米，井口直径1.5米及水泵、机电设备	龙江街道办	唐营村	区水利局	已完结	4.5	18		2.5		25	4.3	17.1		2.4		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
80	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年龙江办事处排灌渠治理项目	龙江村、唐营村、黄营村、梧凤村村砌2m深1.5m宽浆砌石渠道1.8km，破损处修补，衬砌D30、D40、D50U型渠共4.5km	龙江街道办	龙江村	区水利局	已完结	108			12		120	102.6		11.4			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
81	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年徐望镇利木村建设抽水站项目	利木村7组建设抽水站一座	徐望镇	利木村	区水利局	已完结	18			2		20	17.1		1.9			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
82	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年七里街道镇江村农田水利建设项目	新建抗旱井2口，铺设节水管网10千米，衬砌渠道500米	七里街道办	镇江村	区水利局	已完结		72		8		80	68.4		7.6			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)			
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩 效管理		
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告				
83	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年徐望镇余王村抗旱机井	1—3组建设抗旱机井2眼，绿色蔬菜基地建设抗旱机井2眼及附属设施	徐望镇	余王村	区水利局	已完成		18			2	20		17.1							√	√	√	√	√	√	√	√	√
84	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年宗营镇上街村小型农田水利设施建设项目	衬砌1.5m深，2m宽排灌渠800m	宗营镇	上街村	区水利局	已完成		27			3	30		25.7						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
85	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年铺镇新安村村基础设施	新建U型渠1.8公里，宽0.4米	铺镇	新安村	区水利局	已完成		18			2	20		17.1						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
86	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年农村供水工程水质检测项目	对全区农村供水工程用水安全情况取样检测	汉台区	汉台区	区水利局	已完成		0			45	45		0						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
87	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年龙江办沙沿村、唐营村人饮改造提升项目	改造管网3km，安装20T气罐一台，配套设施	龙江街道办	沙沿村、唐营村	区水利局	已完成		20			10	30		19						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
88	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年河东店村人饮管网工程改造项目	改造管网6km及配套设施	河东店镇	河东店村	区水利局	已完成		19.7			15.3	35		18.8						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
89	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年武乡镇西沟抗旱水源工程	新建机井1眼，新建输水管道4km，改建二次加压泵站1座	武乡镇	吴庄村、明光村	区水利局	已完成		135			15	150		123						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
90	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	汉台区2023年武乡镇吴庄村农田水利基础设施项目	改造1、2、3、4、6组D50渠道4公里，新建100立方米蓄水池，衬砌3组大塘一座。	武乡镇	吴庄村	区水利局	已完成		105.3			11.7	117		101						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
91	①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设	2023年度汉台区老君镇皇塘村小型水利建设工程	皇塘村1组到五组U型渠长1500米宽0.6米高度0.5米	老君镇	皇塘村	区水利局	已完成		27			3	30		19						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
92	①小额贷款贴息	2023年汉台区扶贫小额贷款贴息项目	对脱贫户(含监测帮扶对象)扶贫小额贷款贴息	汉台区		区乡村振兴局	未完工	99.2	21.71			59.94	180.85	85.59	16.21						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
93	④其他	2023年汉台区扶贫互助协会贴息	对脱贫户会员借款贴息	汉台区		区乡村振兴局	已完成					16.15	16.15								√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)		
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩效 管理	
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告			
94	①交通补助	1、脱贫劳动力(含监测对象)跨省交通补助	对脱贫劳动力跨省外出务工给予交通生活补助	汉台区		区人社局	已完工		400				400					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
95	①交通补助	脱贫劳动力(含监测对象)跨省交通补助	对60岁以上脱贫劳动力跨省外出务工给予交通生活补助	汉台区		区乡村振兴局	未完工				24.7	24.7	0			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
96	②技能培训	2023年武乡镇实用技术培训	培训适龄脱贫劳动力400人以上	武乡镇	武乡镇	区乡村振兴局	已完工				40	40	40			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
97	①创业培训	2023年创业致富带头人培训	对脱贫村186名创业致富带头人进行培训	汉台区	汉台区	区乡村振兴局	已完工				10	10	10			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
98	公益性岗位	汉台区2023年农村管水员公益性岗位项目	140个管水员公益性岗位	汉台区	汉台区	区水利局	未完工				134.4	134.4	128			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
99	公益性岗位	2023年全区农村公路后续管护项目	计划聘用92个护路员,加强对农村公路进行养护管理	汉台区相关镇办	汉台区相关村	区交通局	未完工				88.32	88.32	66.24			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
100	①村庄规划编制(含修编)	武乡镇曹寨村村庄规划编制项目	编制武乡镇曹寨村村庄规划	武乡镇	曹寨村	市自然资源局汉台分局	已完工				16.7	16.7	15.7			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
101	①村庄规划编制(含修编)	武乡镇共力村村庄规划编制项目	编制武乡镇共力村村庄规划	武乡镇	共力村	市自然资源局汉台分局	已完工				16.7	16.7	15.7			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
102	①村庄规划编制(含修编)	武乡镇毛寨村村庄规划编制项目	编制武乡镇毛寨村村庄规划	武乡镇	毛寨村	市自然资源局汉台分局	已完工				16.7	16.7	15.7			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
103	①村庄规划编制(含修编)	武乡镇明光村村庄规划编制项目	编制武乡镇明光村村庄规划	武乡镇	明光村	市自然资源局汉台分局	已完工				16.7	16.7	15.7			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
104	①村庄规划编制(含修编)	武乡镇宋沟村村庄规划编制项目	编制武乡镇宋沟村村庄规划	武乡镇	宋沟村	市自然资源局汉台分局	已完工				16.7	16.7	15.7			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
105	①村庄规划编制(含修编)	武乡镇郑庄村村庄规划编制项目	编制武乡镇郑庄村村庄规划	武乡镇	郑庄村	市自然资源局汉台分局	已完工				16.5	16.5	15.5			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
106	①村庄规划编制(含修编)	汉王镇汉明村村庄规划编制项目	编制汉王镇汉明村村庄规划	汉王镇	汉明村	市自然资源局汉台分局	已完工				16.5	16.5	15.5			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
107	①村庄规划编制(含修编)	河店镇镇瞿鲁营村村庄规划编制项目	编制河店镇镇瞿鲁营村村庄规划	河店镇	瞿鲁营村	市自然资源局汉台分局	已完工				16.5	16.5	15.5			√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)					
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩 效管理				
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告						
108	①村庄规划编制(含修编)	徐望镇邵家湾村村庄规划编制项目	编制徐望镇邵家湾村村庄规划	徐望镇	邵家湾村	市自然资源局汉台分局	已完工					16.5	16.5						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
109	①村庄规划编制(含修编)	徐望镇徐家湾村村庄规划编制项目	编制徐望镇徐家湾村村庄规划	徐望镇	徐家湾村	市自然资源局汉台分局	已完工						17	17					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
110	①村庄规划编制(含修编)	老君镇金光村村庄规划编制项目	编制老君镇金光村村庄规划	老君镇	金光村	市自然资源局汉台分局	已完工						17	17					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
111	①村庄规划编制(含修编)	宗营镇杨家山村村庄规划编制项目	编制宗营镇杨家山村村庄规划	宗营镇	杨家山村	市自然资源局汉台分局	已完工						16.5	16.5					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
112	②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	2023年宗营镇杨家山村道路建设工程	长0.125公里,宽4.5米,厚0.2米水泥路	宗营镇	杨家山村	区交通局	已完工	22.5				2.5	25	21.375					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
113	②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	2023年牛尾村通组道路硬化项目	1、2、11、12组通组路长1200米宽3.5M厚0.2M水泥路	汉王镇	牛尾村	区交通局	已完工	137.5				12.5	150	130.625					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
114	②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	2023年三郊村基础设施	三郊村3、4、5、6、7组道路1310米,厚0.2米水泥路	徐望镇	三郊村	区交通局	已完工	108.9				12.1	121	103.455					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
115	②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	2023年龙江办梧凤村产业路项目	梧凤村全村新垫产业路长1470米,宽3.5米,厚20cm水泥路	龙江街道办	梧凤村	区交通局	已完工	122				25	147	115.9					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
116	②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	2023年汉台区老君镇金星村道路项目	付家湾至烈士陵园长300米宽4.5米道路(路基、护坡、路面提升),厚0.05米沥青青路	老君镇	金星村	区交通局	已完工	63				7	70	59.85					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
117	②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	2023年汉台区铺镇新安村村基础设施	硬化组内道路2154米,宽3.5米,厚0.2米水泥路	铺镇	新安村	区交通局	已完工	88.29				9.81	98.1	83.8755					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
118	②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	2023年河东店镇花果山村道路建设工程	长0.428公里,宽4.5米	河东店镇	花果村	区交通局	已完工					48	48						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
119	②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	2023年汉王镇五郎村道路建设工程	长0.336公里,宽4.5-6.5米,厚0.2-0.49米沥青青路	汉王镇	五郎村	区交通局	已完工					85	85						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
120	②农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等)	2023年龙江办张码头村通组通户路改造	5组-7组通组路硬化:路长:142米、路面宽3-3.5米、厚度0.20米水泥路;3组-5组通组路硬化:路长:180米、路面宽2.5-3.5米、厚度0.20米水泥路;8组通组路硬化:路长:120米、路面宽3-3.5米、厚度0.20米水泥路	龙江街道办	张码头村	区交通局	已完工					39.1	39.1						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)														
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩 效管理													
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告															
121	②农村道路建设 (通村路、通户路、 小型桥梁等)	2023年武乡 镇肖寨村道 路项目	起点肖寨6组——电视 台,长1.5公里,宽4米硬 化。	武乡镇	肖寨村	区交通局	已完工					100	100					75	75		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
122	②农村道路建设 (通村路、通户路、 小型桥梁等)	2023年汉台 区老君镇庆 丰村道路项 目工程	完成道路加宽硬化长330 米宽1.5米,厚度 0.20米;新建道路700米 宽3.5米,厚度0.2米	老君镇	庆丰村	区交通局	已完工						80	80					56	56		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
123	②农村道路建设 (通村路、通户路、 小型桥梁等)	2023年龙江 办张营村通 组道路硬化	张小生家门口至张卫东家 门口通组道路硬化 350米,宽3.5米,厚 20CM	龙江街 道办	张营村	区交通局	已完工						35	35					33.25	33.25		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
124	②农村道路建设 (通村路、通户路、 小型桥梁等)	五郎村道路 建设项目	宽(4.5米-6米)、长 328米,硬化;浆砌石挡 墙480立方米	汉王镇	五郎村	区交通局	已完工						75	75					71.25	71.25		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
125	②农村道路建设 (通村路、通户路、 小型桥梁等)	汉台区汉王 镇大兴村 2023年中央 财政以工代 赈项目	新建道路2.4公里,路基 宽4.5米,路面3.5米。其 中产业道路1.6公里,宽 3.5米;采摘步道0.8公 里,宽1.5米。	汉王镇	大兴村	汉台区发 展和改革 局	已完工	210					193.95	210	193.95					193.95		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
126	④农村供水保障 设施建设	汉台区2023 年铺镇新安 村人饮改造 提升项目	改造全村九个组供水管 网24km	铺镇	新安村	区水利局	已完工						100	100					95	95		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
127	②农村污水治理	汉台区武乡 镇郑庄村农 村生活污水 治理项目	采用“A <sup>2</sup> /O”处理工艺, 建设处理规模为10m <sup>3</sup> /d污 水处理站1座,配套建设 污水收集管网907.90m (其中DN100入户管 400m, DN200支管 241.60m, DN300主管 266.30m)。	武乡镇	郑庄村	市生态环 境局汉台 分局	已完工							65	65					59.15	59.15		√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
128	②农村污水治理	汉台区武乡 镇曹党村农 村生活污水 治理项目	采用“A <sup>2</sup> /O”处理工艺, 建设处理规模为10m <sup>3</sup> /d污 水处理站1座,配套建设 污水收集管网791.20m (其中DN100入户管 250m, DN200支管 203.20m, DN300主管 338.0m)。	武乡镇	曹党村	市生态环 境局汉台 分局	未完工							65	65					59.15	59.15			√			√	√	√												
129	②农村污水治理	汉台区龙江 街道办西郑 营村农村生 活污水治理 项目	建设生活污水收集管网管 网539.80m(其中DN100 入户管100m, DN200支管 279.30m, DN300主管 160.50m)。	龙江街 道办	西郑营 村	市生态环 境局汉台 分局	未完工							40	40					36.4	36.4		√				√	√	√												

序号	项目类型	项目名称	项目内容及建设规模	项目实施地点		行业主管部门	项目实施情况	资金投入					资金支出					项目实施情况				项目资金公示公告情况 (用“√”表示)					项目绩效评价开展情况 (用“√”表示)					
				镇	村			中央	省级	市级	区级	合计	中央	省级	市级	区级	合计	项目已完工(√)		未完成项目		区级公示 (区政府网站)		镇村公示 (公开栏)			绩效目标 实现情况	开展项目 全流程绩效 管理				
																		已完成且 验收	已完成待 验收	项目建 设中	项目尚 未开工	整合方案 (项目计划) 公示	项目资金安 排情况公示	项目实施 前公示	项目实施 中公示	项目完工 后公告						
130	③农村垃圾治理	2023年河东区店镇花果山片区人居环境整治提升	316国道张寨村经周宅村、河东店村到花果村沿线三类垃圾分类箱50个、垃圾桶200个，安装垃圾分类宣传牌60个，建垃圾分类箱12处，对张寨村、周宅村、河东店村、花果村整村垃圾及污水处理。	河东店镇	张寨村、周宅村、河东店村、花果村	区农业农村局	已完结												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
131	③农村垃圾治理	2023年徐望镇徐家湾村人居环境整治项目	购置电动三轮垃圾收集车20辆，移动垃圾箱50个、分类垃圾箱70个、120升塑料垃圾桶500个。	徐望镇	徐家湾村	区农业农村局	已完结		45					45					√							√	√	√	√	√	√	√
132	③农村垃圾治理	2023年龙江办梧桐村人居环境整治	新建垃圾房3个，新建U30渠道300米。	龙江街道办	梧桐村	区农业农村局	已完结		23					23					√							√	√	√	√	√	√	√
133	①享受“雨露计划”职业教育补助	2023年徐望镇、汉王镇、老君镇、宗营镇、七里办培训	在徐望镇、汉王镇、老君镇、宗营镇、七里办培训适龄脱贫劳动力400人以上	汉台区	各镇办	区乡村振兴局	已完结												√							√	√	√	√	√	√	√
134	①享受“雨露计划”职业教育补助	2023年汉台区雨露计划	对符合条件的脱贫家庭(含监测帮扶对象)中中职学生进行资助	汉台区	各镇办	区乡村振兴局	已完结												√							√	√	√	√	√	√	√
135	项目管理费	2023年项目管理费	用于全区巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴规划编制、项目可行性研究、绩效管理、购买第三方服务等项目管理相关支出。	汉台区	汉台区	区乡村振兴局	已完结												√							√	√	√	√	√	√	√